PLANNING TRAVAUX

Lots	Entreprises	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Signature
		Sept. / OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE	OCTOBRE / NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	
		Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	
		28 29 30 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 1	2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	
Maçonnerie		Réunion de démarrage	Démolition clois. + plinthes	Cloison + portes (SdB & WC); Cloison: (douche-Chamb./ Cuisine)	Pose rail F.P (Cuisine/Salon/SdB/ WC)	Pose BA13 (Cuisine/Salon/SdB/hall/WC)	Faïence Carrelage(SdB)	Carrelage Sol Salon cuisine	
Electricité		Réunion de démarrage		Mise en place fourreaux & câble Chambre - Salon - Cuisine		Mise en place fourreaux & câbles (SdB-WC-hall)		Préparation TGBT	
Plomberie		Réunion de démarrage	Déconnexion Sanit.	Intervention tubage alim. et évacuation (SdB+WC)		Pose WC suspendu provisoire; Tubage alim. et évacuation (Cuisine)	Préparation alim. sèche serviette & Radiat.		
Peinture		Réunion de démarrage	Dépose papier peint Chambre-Salon-Cuisine	Ponçage menuiseries extérieures	Ratissage mur Chambre - salon - Cuisine - Hall	Entoilage Plafond chambre	Enduit de lissage faux plafond Salon - Cuisine - Hall - SdB - WC	Ponçage Chambre-SdB-WC	
Menuiserie bois		Réunion de démarrage		Fourniture et pose encadrement baie				Pose couvre joint et divers	
Cuisine									
Electroménager									

Lots	Entreprises	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 53	Signature
		NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE / DECEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	DECEMBRE	
		Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	Lu Ma Me Je Ve Sa Di	
		16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 1 2 3	
Maçonnerie		Carrelages Sol Chambre WC-hall; Plinthes; Joint Carrelages			RECEPTION DE CHANTIER				
Electricité			Pose appariellage+spots Sdb - WC - Hall - Chambre Salon cuisine	Pose cache de finition et TGBT					
Plomberie			Pose sanitaires + robinetteries SdB et WC	Pose paredouche et divers; Pose sèche serviette & Radiateurs					
Peinture		Ponçage Salon Cuisine; Couche d'impression	1ere couche de finition; Peinture menuiseries	Pose tapisserie	2ème couche de finition				
Menuiserie bois			Meuble SdB + WC	Pose PL Chambres; Pose Cuisine	Pose Quincaillerie				
Cuisine				Livraison Cuisine					
Electroménager				Livraison Electroménager; Pose Electro.					